

Projekt: 2208  
Rünenberg, Mehrzweckhalle  
Objekt: GP

Seite: 1  
15.11.2024

Vertrag:	A	= Akkord	P	= Pauschal	NA	= Nachtrag
	RG	= Regie	G	= Global	D	= Direkte Zahlungen
	R	= Reserve	KD	= Kostendach	AU	= Ausmass
	V (f)	= Alles vergeben	*	= Provisorisch	ZRG	= Regiezahlung
	Ein	= Einheitspreise				
Rechnung:	AN	= Anzahlung	AC	= Akonto	TR	= Teilrechnung
	T	= Teuerung	SR	= Schlussrechnung	RC	= Rechnung
	RG	= Regie	G	= Gebühren	B	= Belastung
	GR	= Bargarantierückbehalt	GZ	= Garantiezahlung	HON	= Honorare
	GS	= Gutschrift	BA	= Belastungsabzug		
Zahlung:	Bar	= Barzahlung	WIR	= WIR-Zahlung	LZ (f)	= Letzte Zahlung
	BK 1	=				

Bauabrechnung per 15.11.2024

Zusammenstellung nach Hauptgruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	zu BKP	KV-Rev. f	Vertrag	Zahlung	Prognose	KV-Rev.-Progn.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		ZANW		BU	R-Datum		RA		
1	Vorbereitungsarbeiten	338'100	-20'533		317'567	270'844.55	281'151.40	317'567		
2	Gebäude	6'587'600	285'100		6'872'700	6'520'768.85	2'506'471.30	6'874'462	-1'762.00	
3	Betriebseinrichtungen		443'000		443'000	420'586.50	16'666.80	443'000		
4	Umgebung	201'100	30'400		231'500			231'500		
5	Baunebenkosten	252'400	95'000		347'400	34'077.60	34'242.55	347'456	-56.00	
6	Reserve	399'900	-337'967		61'933			61'933		
9	Ausstattung	617'900	-495'000		122'900	2'801.10		122'900		
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	<b>8'397'000</b>			<b>8'397'000</b>	<b>7'249'078.60</b>	<b>2'838'532.05</b>	<b>8'398'818</b>	<b>-1'818.00</b>	