Prov.Terminplan Bauleitung Projekt: 2023 04, Mehrzweckhalle Rünenberg Objekte: GP Bauherr: Gemeindeverwaltung Rünenberg, Schr

Gemeindeverwaltung Rünenberg, Schulstrasse 50, 4497 Rünenberg

ВКР	Bezeichnung			2024		
OGL	Bezeichnung Unternehmer	T Start	Ende	Jan.	Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. 5. 29. 12. 26. 11. 25. 8. 22. 6. 20. 3. 17. 1. 15. 29. 12. 26. 9. 23. 7. 21. 4. 18. 2. 16. 30. 24. 70. 24. 70. 21. 5. 19. 2. 16. 30. 14. 28. 11. 25. 8. 22. 10. 24. 70. 24. 70. 21. 5. 19. 2. 16. 30. 14. 28. 21. 25. 8. 22. 10. 24. 70. 24. 70. 21. 5. 19. 20. 14. 28. 11. 25. 80. 22. 16. 30. <th>OKt.</th>	OKt.
1 053.00	EBL Elektrozuleitungen	ı Start	Ende	U / ! :	5. 29. 12. 20. 11. 25. 6. 22. 6. 20. 5. 17. 1. 15. 29. 12. 20. 9. 25. 7. 21. 4. 16. 2. 16. 50. 15. 27. 10. 24. 10. 24. 7. 21. 5. 19. 2. 10. 50. 14. 26. 11. 25. 6. 2	053.00
2	Alte Elektrozuleitung abhängen	19.02.24	23.02.24	5	Alte Elektrozuleitung abhängen	055.00
3	Neuer Stromanschluss in Schulhaus		23.02.24	5	Neuer Stromanschluss in Schulhaus	
4 112.10	Abbrucharbeiten	10.02.21	20.02.21	<u> </u>	, need Stromand in Swamad	112.10
5	Alte Werkleitungen abhängen	19.02.24	23.02.24	5	☐Alte Werkleitungen abhängen	
6	Neuer Stromanschluss in Schulhaus	19.02.24	23.02.24	5	Neuer Stromanschluss in Schulhaus	
7	Abbrucharbeiten inkl. Teile Schadstoffsanierun	04.03.24	12.04.24	30	Abbrucharbeiten inkl. Teile Schadstoffsanierung	
8 113.00	Schadstoff-Sanierung spez. Unternehmung					113.00
9	Schadstoffsanierung spez. Firma	19.02.24	23.02.24	5	Schadstoffsanierung spez. Firma	
10 114.00	Zugang Schulhaus Sportplatz					114.00
11	Abhumusieren, auskiesen, Absperrungen		23.02.24	5	Abhumusieren, auskiesen, Absperrungen	
12 13 121.00	Abhumusieren, einkiesen Tiefenbohrungen / In. Sicherung vorhandener Anlagen	19.02.24	23.02.24	5	Abhumusieren, einkiesen Tiefenbohrungen / Installationsplatz	121.00
13 121.00	Bauzäune mit Öffnungen	04.03.24	08.03.24	5	Bauzäune mit Öffnungen	121.00
15 122.00	WC-Container-Anlage	04.03.24	00.03.24	3	Detzadire in Cintungen	122.00
16	WC-Container-Anlage	26.02.24	01.03.24	5	TWC-Container-Anlage	122.00
17	Werkleitungen WC-Container	26.02.24	01.03.24	5	Werkleitungen WC-Container	
18 135.00	Demontage u. Montage Werkleitungen					135.00
19	Demontage- u. Montage Werkleitungen	19.02.24	23.02.24	5	Demontage- u. Montage Werkleitungen	
20 201.00	Baugrubenaushub					201.00
21	Baugrubenaushub	08.04.24	03.05.24		Baugrubenaushub	
22	Hinterfüllung	22.07.24	09.08.24	14	Hinterfüllung	044.40
23 211.10	Fassadengerüst Fassadengerüst 1. Etappe	12.08.24	23.08.24	10	Fassadengerüst 1. Etappe	211.10
25	Fassadengerüst 2. Etappe	02.09.24		10	Fassadengerüst 1. Etappe Fassadengerüst 2. Etappe	
26	Gerüstturm für prov. Schulhauszugang	19.02.24	23.02.24	5	Gerüstturm für prov. Schulhauszugang	
27 211.80	Baumeisterarbeiten	10.02.24	20.02.24		g Constitution for Provident and Experimental Experimenta	211.80
28	Baumeisterarbeiten prov.	27.05.24	19.08.24	60	Baumeisterarbeiten prov.	
29	Zugang vom Gerüstturm in Schulhaus EG OG	19.02.24	23.02.24	5	Zugang vom Gerüstturm in Schulhaus EG OG	
30 214.20	Montagebau in Holz					214.20
31	Montagebau Holzkonstruktionen	12.08.24	04.10.24	40	Montagebau Holzkonstruktionen	
32 221.20	Fenster Pfosten Riegel					221.20
33	Zugang vom Gerüstturm in Schulhaus EG OG	19.02.24	23.02.24	5	Zugang vom Gerüstturm in Schulhaus EG OG	200.50
34 232.50	Elektro-Installationen	40.00.04	00.00.04	-		232.50
35 36	Neuer Stromanschluss in Schulhaus Installationsarbeiten	19.02.24	23.02.24 04.10.24	24	Neuer Stromanschluss in Schulhaus Installationsarbeiten	
37 241.00	Erdwämesonden-Bohrungen	27.03.24	04.10.24	7 4	IIIstalidurisalbererii	241.00
38	Erdwärmesonden 12 x 190 m1	29.04.24	31.05.24	25	Erdwärmesonden 12 x 190 m1	211.00
39 250.00	Sanitär-Installationen					250.00
40	Installationsarbeiten	27.05.24	04.10.24	94	Installationsarbeiten	
41 261.00	Liftanlage	<u> </u>				261.00
42	Vergabe Lift	04.03.24	08.03.24	5	ÜVergabe Lift	
43	Erhalt definitive Liftpläne		05.04.24	5	Erhalt definitive Liftpläne	
44 45 271.00	Liftmontage	25.11.24	13.12.24	15	Liftmontage	274.00
45 271.00	Gipserarbeiten Schulhaus UG prov. Zugang Werken über Schu	10 02 24	23.02.24	5	Schulhaus UG prov. Zugang Werken über Schulzimmer	271.00
47 531.00	Versicherungen	13.02.24	20.02.24	3	Government of prof. Edging Worker abor Containment	531.00
48	BGV u. Bauwesen u. Bauherrenhaftpflicht absc	05.02.24	09.02.24	5	BGV u. Bauwesen u. Bauherrenhaftpflicht abschliessen	3333
49 568.00	Baureklame					568.00
50	Baureklame aufstellen	12.02.24	16.02.24	5	Baureklame aufstellen	
51 998.00	Schulferien					998.00
52	Frühlingsferien 24		05.04.24		Frühlingsferien 24	
53	Sommerferien 24		09.08.24		Sommerferien 24	
54	Herbstferien 24		11.10.24	10	Herbstferien 24	
55 56	Weihnachtsferien 24/25 Fasnachtsferien 25	23.12.24	06.01.25 14.03.25	10	Weihnachtsferien 24/25 Fasnachtsferien 25	
57	Fasnachtsferien 24			10	Fasnachtsferien 24	
58	Frühlingsferien 25			10	Frühlingsferien 25	
59	Sommerferien 25		08.08.25		Sommerferien 23	5
60	Herbstferien 25		10.10.25			Herbstf
61 999.00	Schulstrasse Sauber- u. Wasserleitung					999.00
62	HWS: Sauber- u. Wasserleitung	06.11.23	29.02.24	30	HWS: Sauber- u. Wasserleitung	
						